



QUADRO RESUMO DE DESEMBOLSO

Readequação das instalações elétricas dos campi IFS de Aracaju e São Cristovão
DEOP/DIPOP/IFS

TIPO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO												TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
MATERIAIS	R\$ 0,00	R\$ 72.376,18	R\$ 106.109,58	R\$ 1.072.695,16	R\$ 544.881,55	R\$ 544.881,47	R\$ 63.753,22	R\$ 154.150,59	R\$ 126.455,15	R\$ 157.806,21	R\$ 221.559,42	R\$ 158.857,31	R\$ 3.223.525,84
SERVIÇOS	R\$ 83.995,25	R\$ 58.182,05	R\$ 48.615,79	R\$ 97.171,83	R\$ 72.705,04	R\$ 56.121,81	R\$ 92.587,07	R\$ 121.485,19	R\$ 66.611,66	R\$ 55.531,24	R\$ 75.117,59	R\$ 73.652,20	R\$ 901.776,72
TOTAL	R\$ 83.995,25	R\$ 130.558,23	R\$ 154.725,37	R\$ 1.169.866,99	R\$ 617.586,59	R\$ 601.003,28	R\$ 156.340,29	R\$ 275.635,78	R\$ 193.066,81	R\$ 213.337,45	R\$ 296.677,01	R\$ 232.509,51	R\$ 4.125.302,56

TIPO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANÁLISE PERCENTUAL												TOTAL
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
MATERIAIS	0,00%	2,25%	3,29%	33,28%	16,90%	16,90%	1,98%	4,78%	3,92%	4,90%	6,87%	4,93%	100,00%
SERVIÇOS	9,31%	6,45%	5,39%	10,78%	8,06%	6,22%	10,27%	13,47%	7,39%	6,16%	8,33%	8,17%	100,00%
TOTAL	2,04%	3,16%	3,75%	28,36%	14,97%	14,57%	3,79%	6,68%	4,68%	5,17%	7,19%	5,64%	100,00%

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE ARACAJU DO IFS - MATERIAIS	68,67	2.213.437,50			3,27	72.376,18	4,79	106.109,58	48,46	1.072.695,16	21,74	481.128,33
01.01	MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO E SUBESTAÇÃO	50,8	1.124.193,77			3,23	71.454,63	0,81	17.863,66	46,76	1.034.875,48		
						6,36%		1,59%		92,05%			
01.02	MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE FUTEBOL E MOTO-BOMBA	5,69	126.065,60					3,99	88.245,92	1,70	37.819,68		
								70,00%		30,00%			
01.03	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	43,48	962.256,58									21,74	481.128,33
												50,00%	
01.04	ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA B1	0,01	324,01			0,01	324,01						
						100,00%							
01.05	ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA N3	0,02	597,54			0,02	597,54						
						100,00%							
02	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE SÃO CRISTOVÃO - MATERIAIS	31,33	1.010.088,34									6,31	63.753,22
02.01	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	5,87	59.046,36										
02.02	MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EXTERNA	63,12	637.532,15									6,31	63.753,22
												10,00%	
02.03	MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA	31,01	313.509,83										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.223.525,84	0,00	0,00	2,25	72.376,18	3,29	106.109,58	33,28	1.072.695,16	16,90	544.881,55
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.223.525,84	0,00	0,00	2,25	72.376,18	5,54	178.485,76	38,82	1.251.180,92	55,72	1.796.062,47

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE ARACAJU DO IFS - MATERIAIS	68,67	2.213.437,50	21,74	481.128,25								
01.01	MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO E SUBESTAÇÃO	50,8	1.124.193,77										
01.02	MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE FUTEBOL E MOTO-BOMBA	5,69	126.065,60										
01.03	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	43,48	962.256,58	21,74	481.128,25								
				50,00%									
01.04	ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA B1	0,01	324,01										
01.05	ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA N3	0,02	597,54										
02	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE SÃO CRISTOVÃO - MATERIAIS	31,33	1.010.088,34	6,31	63.753,22	6,31	63.753,22	15,26	154.150,59	12,52	126.455,15	15,62	157.806,21
02.01	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	5,87	59.046,36					5,87	59.046,36				
								100,00%					
02.02	MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EXTERNA	63,12	637.532,15	6,31	63.753,22	6,31	63.753,22	6,31	63.753,22	6,31	63.753,22	6,31	63.753,22
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
02.03	MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA	31,01	313.509,83					3,10	31.351,01	6,21	62.701,93	9,31	94.052,99
								10,00%		20,00%		30,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.223.525,84	16,90	544.881,47	1,98	63.753,22	4,78	154.150,59	3,92	126.455,15	4,90	157.806,21
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.223.525,84	72,62	2.340.943,94	74,60	2.404.697,16	79,38	2.558.847,75	83,30	2.685.302,90	88,20	2.843.109,11

Instituto Federal de Sergipe

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE ARACAJU DO IFS - MATERIAIS	68,67	2.213.437,50										
01.01	MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO E SUBESTAÇÃO	50,8	1.124.193,77										
01.02	MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE FUTEBOL E MOTO-BOMBA	5,69	126.065,60										
01.03	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	43,48	962.256,58										
01.04	ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA B1	0,01	324,01										
01.05	ESTRUTURA DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA N3	0,02	597,54										
02	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE SÃO CRISTOVÃO - MATERIAIS	31,33	1.010.088,34	21,93	221.559,42	15,74	158.857,31						
02.01	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	5,87	59.046,36										
02.02	MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EXTERNA	63,12	637.532,15	12,62	127.506,43	12,64	127.506,40						
				20,00%		20,00%							
02.03	MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA	31,01	313.509,83	9,31	94.052,99	3,08	31.350,91						
				30,00%		10,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.223.525,84	6,87	221.559,42	4,93	158.857,31						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.223.525,84	95,07	3.064.668,53	100,00	3.223.525,84						

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS IFS ARACAJU - SERVIÇOS	48,26	435.213,41	19,30	83.995,25	13,37	58.182,05	11,17	48.615,79	9,81	42.692,41	9,03	39.279,49
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,69	59.650,04	13,69	59.650,04								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA	16,93	73.671,00	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.03	SERVIÇOS DE ELETRICISTAS E OUTROS	44,04	191.663,80	3,61	15.724,91	3,61	15.724,91	3,61	15.724,91	4,28	18.614,31	3,61	15.724,91
				8,20%		8,20%		8,20%		9,71%		8,20%	
01.04	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO	14,76	64.253,14	0,57	2.483,51	7,46	32.484,52	5,07	22.052,18				
				3,87%		50,56%		34,32%					
01.04.001	SERVIÇO PRELIMINAR	0,17	732,28	0,17	732,28								
				100,00%									
01.04.002	DEMOLIÇÃO	0,4	1.751,23	0,40	1.751,23								
				100,00%									
01.04.003	FUNDAÇÃO	1,46	6.394,57			1,46	6.394,57						
						100,00%							
01.04.004	PAVIMENTAÇÃO	1,31	5.693,92			0,65	2.846,97	0,66	2.846,95				
						50,00%		50,00%					
01.04.005	SUPERESTRUTURA	3,69	16.049,04			3,69	16.049,04						
						100,00%							
01.04.006	ELEVAÇÃO	1,34	5.811,72			1,34	5.811,72						
						100,00%							
01.04.007	REVESTIMENTO	2,22	9.679,23					2,22	9.679,23				
								100,00%					
01.04.008	ESQUADRIA	0,66	2.882,88					0,66	2.882,88				
								100,00%					
01.04.009	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,47	2.019,62			0,23	1.009,81						
						50,00%							
01.04.010	COBERTURA	2,86	12.446,26					1,43	6.223,14				
								50,00%					
01.04.011	DRENAGEM PLUVIAL	0,09	372,41			0,09	372,41						
						100,00%							
01.04.012	SERVIÇOS FINAIS	0,09	419,98					0,09	419,98				
								100,00%					

Instituto Federal de Sergipe

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Junho/2012-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS IFS ARACAJU - SERVIÇOS	48,26	435.213,41	5,50	23.940,29	5,02	21.861,70	5,02	21.861,70	5,02	21.861,70	5,02	21.861,70
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,69	59.650,04										
01.02	SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA	16,93	73.671,00	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79	1,41	6.136,79
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.03	SERVIÇOS DE ELETRICISTAS E OUTROS	44,04	191.663,80	3,61	15.724,91	3,61	15.724,91	3,61	15.724,91	3,61	15.724,91	3,61	15.724,91
				8,20%		8,20%		8,20%		8,20%		8,20%	
01.04	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO	14,76	64.253,14										
01.04.001	SERVIÇO PRELIMINAR	0,17	732,28										
01.04.002	DEMOLIÇÃO	0,4	1.751,23										
01.04.003	FUNDAÇÃO	1,46	6.394,57										
01.04.004	PAVIMENTAÇÃO	1,31	5.693,92										
01.04.005	SUPERESTRUTURA	3,69	16.049,04										
01.04.006	ELEVAÇÃO	1,34	5.811,72										
01.04.007	REVESTIMENTO	2,22	9.679,23										
01.04.008	ESQUADRIA	0,66	2.882,88										
01.04.009	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,47	2.019,62										
01.04.010	COBERTURA	2,86	12.446,26										
01.04.011	DRENAGEM PLUVIAL	0,09	372,41										
01.04.012	SERVIÇOS FINAIS	0,09	419,98										

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS IFS ARACAJU - SERVIÇOS	48,26	435.213,41	5,02	21.861,70	6,72	29.199,63						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,69	59.650,04										
01.02	SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA	16,93	73.671,00	1,41	6.136,79	1,42	6.166,31						
				8,33%		8,37%							
01.03	SERVIÇOS DE ELETRICISTAS E OUTROS	44,04	191.663,80	3,61	15.724,91	3,66	15.800,39						
				8,20%		8,29%							
01.04	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO	14,76	64.253,14			1,66	7.232,93						
						11,25%							
01.04.001	SERVIÇO PRELIMINAR	0,17	732,28										
01.04.002	DEMOLIÇÃO	0,4	1.751,23										
01.04.003	FUNDAÇÃO	1,46	6.394,57										
01.04.004	PAVIMENTAÇÃO	1,31	5.693,92										
01.04.005	SUPERESTRUTURA	3,69	16.049,04										
01.04.006	ELEVAÇÃO	1,34	5.811,72										
01.04.007	REVESTIMENTO	2,22	9.679,23										
01.04.008	ESQUADRIA	0,66	2.882,88										
01.04.009	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,47	2.019,62			0,24	1.009,81						
						50,00%							
01.04.010	COBERTURA	2,86	12.446,26			1,43	6.223,12						
						50,00%							
01.04.011	DRENAGEM PLUVIAL	0,09	372,41										
01.04.012	SERVIÇOS FINAIS	0,09	419,98										

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05	SERVIÇOS PARA ENTRADA E SUBESTAÇÃO	2	8.680,23							1,20	5.208,13	0,80	3.472,10
										60,00%		40,00%	
01.06	SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE FUTEBOL E MOTO-BOMBA	2,16	9.403,82			0,88	3.835,83	1,08	4.701,91	0,20	866,08		
						40,79%		50,00%		9,21%			
01.07	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	6,42	27.891,38							2,73	11.867,10	3,20	13.945,69
										42,55%		50,00%	
02	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE SÃO CRISTOVÃO DO IFS - SERVIÇOS	51,74	466.563,31							11,68	54.479,42	7,16	33.425,55
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,58	49.246,77							10,58	49.246,77		
										100,00%			
02.02	SERVIÇOS TÉCNICOS	10,11	47.141,00							1,12	5.232,65	1,12	5.232,65
										11,10%		11,10%	
02.03	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	41,97	195.863,46									4,20	19.586,33
												10,00%	
02.04	MATERIAIS A SEREM REMOVIDOS	9,47	44.252,77										
02.05	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO	6,55	30.675,27									1,27	5.920,99
												19,30%	
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	207,70									0,04	207,70
												100,00%	
02.05.002	FUNDAÇÃO	0,55	2.593,82									0,55	2.593,82
												100,00%	
02.05.003	PAVIMENTO	0,29	1.378,51									0,15	689,26
												50,00%	
02.05.004	SUPERESTRUTURA	1,04	4.860,41									0,52	2.430,21
												50,00%	
02.05.005	ELEVAÇÃO	0,73	3.394,94										
02.05.006	REVESTIMENTO	0,99	4.634,04										
02.05.007	ESQUADRIA	1,65	7.714,09										
02.05.008	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,14	670,57										

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05	SERVIÇOS PARA ENTRADA E SUBESTAÇÃO	2	8.680,23										
01.06	SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE FUTEBOL E MOTO-BOMBA	2,16	9.403,82										
01.07	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	6,42	27.891,38	0,49	2.078,59								
				7,45%									
02	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE SÃO CRISTOVÃO DO IFS - SERVIÇOS	51,74	466.563,31	6,90	32.181,52	15,16	70.725,37	21,35	99.623,49	9,59	44.749,96	7,22	33.669,54
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,58	49.246,77										
02.02	SERVIÇOS TÉCNICOS	10,11	47.141,00	1,12	5.232,65	1,12	5.232,65	1,12	5.232,65	1,12	5.232,65	1,12	5.232,65
				11,10%		11,10%		11,10%		11,10%		11,10%	
02.03	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	41,97	195.863,46	4,20	19.586,33	4,20	19.586,33	4,20	19.586,33	4,20	19.586,33	4,20	19.586,33
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
02.04	MATERIAIS A SEREM REMOVIDOS	9,47	44.252,77			1,90	8.850,56	1,90	8.850,56	1,90	8.850,56	1,90	8.850,56
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02.05	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO	6,55	30.675,27	1,58	7.362,54	2,74	12.795,05	0,96	4.596,69				
				24,00%		41,71%		14,99%					
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	207,70										
02.05.002	FUNDAÇÃO	0,55	2.593,82										
02.05.003	PAVIMENTO	0,29	1.378,51	0,14	689,25								
				50,00%									
02.05.004	SUPERESTRUTURA	1,04	4.860,41	0,52	2.430,20								
				50,00%									
02.05.005	ELEVAÇÃO	0,73	3.394,94	0,73	3.394,94								
				100,00%									
02.05.006	REVESTIMENTO	0,99	4.634,04			0,99	4.634,04						
						100,00%							
02.05.007	ESQUADRIA	1,65	7.714,09			1,65	7.714,09						
						100,00%							
02.05.008	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,14	670,57	0,14	670,57								
				100,00%									

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05	SERVIÇOS PARA ENTRADA E SUBESTAÇÃO	2	8.680,23										
01.06	SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, CAMPO DE FUTEBOL E MOTO-BOMBA	2,16	9.403,82										
01.07	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	6,42	27.891,38										
02	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS DE SÃO CRISTOVÃO DO IFS - SERVIÇOS	51,74	466.563,31	11,41	53.255,89	9,53	44.452,57						
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,58	49.246,77										
02.02	SERVIÇOS TÉCNICOS	10,11	47.141,00	1,12	5.232,65	1,15	5.279,80						
				11,10%		11,20%							
02.03	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	41,97	195.863,46	8,40	39.172,71	8,37	39.172,77						
				20,00%		20,00%							
02.04	MATERIAIS A SEREM REMOVIDOS	9,47	44.252,77	1,87	8.850,53								
				20,00%									
02.05	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO	6,55	30.675,27										
02.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	207,70										
02.05.002	FUNDAÇÃO	0,55	2.593,82										
02.05.003	PAVIMENTO	0,29	1.378,51										
02.05.004	SUPERESTRUTURA	1,04	4.860,41										
02.05.005	ELEVAÇÃO	0,73	3.394,94										
02.05.006	REVESTIMENTO	0,99	4.634,04										
02.05.007	ESQUADRIA	1,65	7.714,09										
02.05.008	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,14	670,57										

Instituto Federal de Sergipe

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Junho/2012-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
02.05.009	COBERTURA	0,19	897,87											
02.05.010	PINTURA	0,85	3.946,12											
02.05.011	DRENAGEM PLUVIAL	0,08	355,13											
02.05.012	DIVERSOS	0	22,07											
02.06	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	17,34	80.869,29											
02.07	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA	3,4	15.829,17											
02.08	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	0,58	2.685,58									0,58	2.685,58	
TOTAL SIMPLES =====>			100,00	901.776,72	9,31	83.995,25	6,45	58.182,05	5,39	48.615,79	10,78	97.171,83	8,06	72.705,04
TOTAL ACUMULADO =====>			100,00	901.776,72	9,31	83.995,25	15,76	142.177,30	21,15	190.793,09	31,93	287.964,92	39,99	360.669,96

Instituto Federal de Sergipe

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Junho/2012-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.05.009	COBERTURA	0,19	897,87			0,06	269,37	0,13	628,50				
						30,00%		70,00%					
02.05.010	PINTURA	0,85	3.946,12					0,85	3.946,12				
								100,00%					
02.05.011	DRENAGEM PLUVIAL	0,08	355,13	0,04	177,58	0,04	177,55						
				50,00%		50,00%							
02.05.012	DIVERSOS	0	22,07						22,07				
								100,00%					
02.06	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	17,34	80.869,29			5,20	24.260,78	12,14	56.608,51				
						30,00%		70,00%					
02.07	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA	3,4	15.829,17					1,02	4.748,75	2,38	11.080,42		
								30,00%		70,00%			
02.08	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	0,58	2.685,58										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	901.776,72	6,22	56.121,81	10,27	92.587,07	13,47	121.485,19	7,39	66.611,66	6,16	55.531,24
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	901.776,72	46,21	416.791,77	56,48	509.378,84	69,95	630.864,03	77,34	697.475,69	83,50	753.006,93

Instituto Federal de Sergipe

Av. Engº. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Junho/2012-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.05.009	COBERTURA	0,19	897,87										
02.05.010	PINTURA	0,85	3.946,12										
02.05.011	DRENAGEM PLUVIAL	0,08	355,13										
02.05.012	DIVERSOS	0	22,07										
02.06	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	17,34	80.869,29										
02.07	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA	3,4	15.829,17										
02.08	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	0,58	2.685,58										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	901.776,72	8,33	75.117,59	8,17	73.652,20						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	901.776,72	91,83	828.124,52	100,00	901.776,72						