



IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Maio/2014-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,35	409.405,40	49,72	203.567,39	5,19	21.249,25	5,19	21.249,25	5,19	21.249,25	5,19	21.249,25
02	IMPLANTAÇÃO	33,34	1.318.051,89	4,33	57.087,87	3,25	42.871,34	3,25	42.871,34	10,39	136.884,01	9,73	128.205,68
03	SISTEMA DE TRATAMENTO	5,41	213.716,19							9,55	20.402,95	9,55	20.402,95
04	GUARITA, MURO, CASA DE LIXO	2,55	100.953,76	9,46	9.547,36	20,68	20.874,39	11,86	11.968,13	11,86	11.968,10		
05	LABORATÓRIOS	14,41	569.735,62		1,02		2,38		1,70		1,69		
06	ÁREA DE CONVÍVIO	4,56	180.211,94			19,12	34.458,50	1,40	2.522,88	6,03	10.874,77	15,25	27.479,01
07	SALAS DE AULA	11,03	435.913,23			7,55	32.923,45	17,04	74.288,81	23,27	101.428,85	16,30	71.064,88
08	BLOCO ADMINISTRATIVO	10,86	429.474,36									12,95	55.601,02
09	BIBLIOTECA	5,8	229.485,60			2,18	5.000,22	16,33	37.484,27	23,62	54.203,48	25,60	58.740,87
10	PASSARELAS ( Acesso as salas de aula, laboratórios e pátio da área de convívio)	1,69	66.911,17										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.953.859,16	6,83	270.203,64	3,98	157.379,53	4,82	190.386,38	9,03	357.013,10	9,68	382.743,66
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.953.859,16	6,83	270.203,64	10,81	427.583,17	15,63	617.969,55	24,66	974.982,65	34,34	1.357.726,31



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CINÊNCIAS  
E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00156

IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Maio/2014-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,35	409.405,40	5,19	21.249,25	5,19	21.249,25	5,19	21.249,25	5,19	21.249,25	2,64	10.801,02
02	IMPLANTAÇÃO	33,34	1.318.051,89	16,36	215.660,44	18,49	243.695,85	15,17	199.994,02	12,04	158.743,07	3,49	46.019,57
03	SISTEMA DE TRATAMENTO	5,41	213.716,19	9,55	20.402,95	27,60	58.984,59	30,26	64.668,86	10,17	21.738,88	3,33	7.115,01
04	GUARITA, MURO, CASA DE LIXO	2,55	100.953,76										
05	LABORATÓRIOS	14,41	569.735,62	16,55	94.312,55	23,94	136.422,51	23,94	136.422,51	18,07	102.955,52	13,65	77.791,39
06	ÁREA DE CONVÍVIO	4,56	180.211,94	16,42	29.596,16	26,51	47.775,29	11,77	21.213,40			3,49	6.291,93
07	SALAS DE AULA	11,03	435.913,23	20,27	88.381,28	7,38	32.177,41	6,93	30.215,22				
08	BLOCO ADMINISTRATIVO	10,86	429.474,36	23,76	102.025,49	9,90	42.517,88	16,93	72.691,31	17,55	75.393,29	14,08	60.481,95
09	BIBLIOTECA	5,8	229.485,60	23,26	53.386,66	4,54	10.407,80	2,47	5.675,07				
10	PASSARELAS ( Acesso as salas de aula, laboratórios e pátio da área de convívio)	1,69	66.911,17			11,37	7.609,26	24,07	16.103,24	45,55	30.479,53	15,90	10.635,79
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.953.859,16	15,81	625.014,78	15,20	600.839,84	14,37	568.232,88	10,38	410.559,54	5,54	219.136,66
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.953.859,16	50,15	1.982.741,09	65,35	2.583.580,93	79,72	3.151.813,81	90,10	3.562.373,35	95,64	3.781.510,01



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CINÊNCIAS  
E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00156

IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Maio/2014-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,35	409.405,40	2,64	10.801,02	3,48	14.241,97						
02	IMPLANTAÇÃO	33,34	1.318.051,89	3,49	46.018,70	0,01							
03	SISTEMA DE TRATAMENTO	5,41	213.716,19			-0,01							
04	GUARITA, MURO, CASA DE LIXO	2,55	100.953,76	23,08	23.297,89	23,06	23.297,89						
05	LABORATÓRIOS	14,41	569.735,62	3,83	21.824,35	0,02							
06	ÁREA DE CONVÍVIO	4,56	180.211,94			0,01							
07	SALAS DE AULA	11,03	435.913,23			1,26	5.433,33						
08	BLOCO ADMINISTRATIVO	10,86	429.474,36	3,65	15.689,51	1,18	5.073,91						
09	BIBLIOTECA	5,8	229.485,60			2,00	4.587,23						
10	PASSARELAS ( Acesso as salas de aula, laboratórios e pátio da área de convívio)	1,69	66.911,17	3,11	2.083,35								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.953.859,16	3,03	119.714,82	1,33	52.634,33						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.953.859,16	98,67	3.901.224,83	100,00	3.953.859,16						



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO IFS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA/SE -  
EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00157

IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Maio/2014-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CAMPUS GLORIA	100	662.749,62							3,54	23.445,67	6,67	44.216,81
01.01	BIBLIOTECA	14,16	93.782,68							3,54	23.445,67	3,54	23.445,67
										25,00%		25,00%	
01.02	ADMINISTRATIVO	24,78	164.309,86										
01.03	SALA DE AULA	24,05	159.389,61										
01.04	CASA DE GÁS	0,86	5.678,44										
01.05	LABORATORIOS	23,01	152.494,82										
01.06	GUARITA	0,02	147,88										
01.07	ALMOXARIFADO	0,13	878,00										
01.08	AREA DE CONVIVIO -PÁTIO	0,45	2.983,79										
01.09	IMPLANTAÇÃO/SUBESTAÇÃO	12,54	83.084,54									3,13	20.771,14
												25,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	662.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	23.445,67	6,67	44.216,81
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	662.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	23.445,67	10,21	67.662,48



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO IFS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA/SE -  
EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00157

IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Maio/2014-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CAMPUS GLORIA	100	662.749,62	12,87	85.294,30	18,88	125.141,71	22,77	150.915,00	19,65	130.236,78	11,71	77.626,39
01.01	BIBLIOTECA	14,16	93.782,68	3,54	23.445,67	3,54	23.445,67						
				25,00%		25,00%							
01.02	ADMINISTRATIVO	24,78	164.309,86	6,20	41.077,49	6,20	41.077,49	6,20	41.077,49	4,96	32.861,99		
				25,00%		25,00%		25,00%		20,00%			
01.03	SALA DE AULA	24,05	159.389,61			6,01	39.847,41	6,01	39.847,41	6,01	39.847,41	4,81	31.877,93
						25,00%		25,00%		25,00%		20,00%	
01.04	CASA DE GÁS	0,86	5.678,44										
01.05	LABORATORIOS	23,01	152.494,82					8,05	53.373,18	8,05	53.373,18	6,91	45.748,46
								35,00%		35,00%		30,00%	
01.06	GUARITA	0,02	147,88										
01.07	ALMOXARIFADO	0,13	878,00										
01.08	AREA DE CONVIVIO -PÁTIO	0,45	2.983,79										
01.09	IMPLANTAÇÃO/SUBESTAÇÃO	12,54	83.084,54	3,13	20.771,14	3,13	20.771,14	2,51	16.616,92	0,64	4.154,20		
				25,00%		25,00%		20,00%		5,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	662.749,62	12,87	85.294,30	18,88	125.141,71	22,77	150.915,00	19,65	130.236,78	11,71	77.626,39
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	662.749,62	23,08	152.956,78	41,96	278.098,49	64,73	429.013,49	84,38	559.250,27	96,09	636.876,66



CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO IFS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA/SE -  
EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00157

IFS- Instituto Federal de Sergipe  
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas  
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Maio/2014-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CAMPUS GLORIA	100	662.749,62	0,36	2.387,03	3,55	23.485,93						
01.01	BIBLIOTECA	14,16	93.782,68										
01.02	ADMINISTRATIVO	24,78	164.309,86			1,22	8.215,40						
							5,00%						
01.03	SALA DE AULA	24,05	159.389,61			1,21	7.969,45						
							5,00%						
01.04	CASA DE GÁS	0,86	5.678,44			0,86	5.678,44						
							100,00%						
01.05	LABORATORIOS	23,01	152.494,82										
01.06	GUARITA	0,02	147,88			0,02	147,88						
							100,00%						
01.07	ALMOXARIFADO	0,13	878,00			0,13	878,00						
							100,00%						
01.08	AREA DE CONVIVIO -PÁTIO	0,45	2.983,79	0,36	2.387,03	0,09	596,76						
					80,00%		20,00%						
01.09	IMPLANTAÇÃO/SUBESTAÇÃO	12,54	83.084,54										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	662.749,62	0,36	2.387,03	3,55	23.485,93						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	662.749,62	96,45	639.263,69	100,00	662.749,62						