



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
				Prazo de execução: 24 meses							
Empreendimento: Bloco Administrativo - Tobias Barreto/SE				Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Setembro 2015							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,59%	R\$ 535.433,33	0,5%	1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	5,0%	
				2.677,17	5.354,33	10.708,67	16.063,00	21.417,33	26.771,67	26.771,67	
2	MOBILIZAÇÃO	0,08%	R\$ 3.910,52	50,0%							
				1.955,26	-	-	-	-	-	-	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	R\$ 43.987,20	42,0%	58,0%						
				18.474,62	25.512,58	-	-	-	-	-	
4	FRETE	1,37%	R\$ 63.245,81	0,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	1,0%	
				63,25	189,74	189,74	221,36	221,36	316,23	632,46	
<b>EDIFICAÇÕES</b>											
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,39%	R\$ 18.190,75		84,0%	16,0%					
				-	15.280,23	2.910,52	-	-	-	-	
2	SUPERESTRUTURA	11,28%	R\$ 520.997,98			15,1%	15,6%	23,5%	36,4%	9,4%	
				-	-	78.670,69	81.275,68	122.434,53	189.643,26	48.973,81	
3	ALVENARIA	1,73%	R\$ 80.014,25				40,0%	40,0%	5,0%	5,0%	
				-	-	-	32.005,70	32.005,70	4.000,71	4.000,71	
4	COBERTURA	6,25%	R\$ 288.892,61							30,0%	
				-	-	-	-	-	-	86.667,78	
5	PAVIMENTAÇÃO	5,48%	R\$ 253.131,99								
				-	-	-	-	-	-	-	
6	ESQUADRIAS	8,72%	R\$ 402.791,78								
				-	-	-	-	-	-	-	
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9,68%	R\$ 447.144,59				2,0%	2,0%	1,0%	1,0%	
				-	-	-	8.942,89	8.942,89	4.471,45	4.471,45	
8	SPDA	0,58%	R\$ 26.863,81								
				-	-	-	-	-	-	-	
9	INSTALAÇÕES LOGICAS/TELEFONICAS	0,99%	R\$ 45.816,27								
				-	-	-	-	-	-	-	
10	CLIMATIZAÇÃO	0,89%	R\$ 40.995,77								
				-	-	-	-	-	-	-	
11	INST. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1,39%	R\$ 64.425,00								
				-	-	-	-	-	-	-	
12	INST. IDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS	6,95%	R\$ 321.235,17						1,0%	1,0%	
				-	-	-	-	-	3.212,35	3.212,35	
13	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,54%	R\$ 25.174,13								
				-	-	-	-	-	-	-	
14	REVESTIMENTO	5,28%	R\$ 243.863,83						1,0%	12,0%	
				-	-	-	-	-	2.438,638	29.263,66	
15	VIDROS	0,63%	R\$ 29.293,49								
				-	-	-	-	-	-	-	
16	PINTURA	2,61%	R\$ 120.535,31								
				-	-	-	-	-	-	-	
17	SEERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,21%	R\$ 9.730,04								
				-	-	-	-	-	-	-	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				 <b>Prazo de execução: 24 meses</b>						
Empreendimento: Bloco Administrativo - Tobias Barreto/SE				Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Setembro 2015						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,59%	R\$ 535.433,33	5,0%	5,0%	5,5%	6,0%	6,0%	6,5%	7,0%
				26.771,67	26.771,67	29.448,83	32.126,00	32.126,00	34.803,17	37.480,33
2	MOBILIZAÇÃO	0,08%	R\$ 3.910,52	-	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	R\$ 43.987,20	-	-	-	-	-	-	-
4	FRETE	1,37%	R\$ 63.245,81	1,0%	3,0%	5,0%	6,3%	6,0%	6,5%	6,5%
				632,46	1.897,37	3.162,29	3.984,49	3.794,75	4.110,98	4.110,98
<b>EDIFICAÇÕES</b>										
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,39%	R\$ 18.190,75	-	-	-	-	-	-	-
2	SUPERESTRUTURA	11,28%	R\$ 520.997,98	-	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIA	1,73%	R\$ 80.014,25	-	-	-	-	-	-	-
4	COBERTURA	6,25%	R\$ 288.892,61	40,0%	30,0%	-	-	-	-	-
				115.557,04	86.667,78	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	5,48%	R\$ 253.131,99	8,0%	20,3%	30,0%	30,0%	11,7%	-	-
				20.250,56	51.385,79	75.939,60	75.939,60	29.616,44	-	-
6	ESQUADRIAS	8,72%	R\$ 402.791,78	-	5,0%	5,0%	16,2%	25,0%	35,1%	13,7%
				-	20.139,59	20.139,59	65.252,27	100.697,95	141.379,91	55.182,47
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9,68%	R\$ 447.144,59	2,0%	2,0%	3,0%	8,0%	12,0%	10,0%	15,0%
				8.942,89	8.942,89	13.414,34	35.771,57	53.657,35	44.714,46	67.071,69
8	SPDA	0,58%	R\$ 26.863,81	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES LOGICAS/TELEFONICAS	0,99%	R\$ 45.816,27	-	-	5,0%	5,0%	5,0%	7,0%	10,0%
				-	-	2.290,81	2.290,81	2.290,81	3.207,14	4.581,63
10	CLIMATIZAÇÃO	0,89%	R\$ 40.995,77	-	-	-	-	-	-	10,0%
				-	-	-	-	-	-	4.099,58
11	INST. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1,39%	R\$ 64.425,00	-	-	-	-	-	-	5,0%
				-	-	-	-	-	-	3.221,25
12	INST. IDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS	6,95%	R\$ 321.235,17	1,5%	1,0%	3,0%	3,0%	7,4%	10,0%	8,0%
				4.818,53	3.212,35	9.637,06	9.637,06	23.771,40	32.123,52	25.698,81
13	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,54%	R\$ 25.174,13	-	-	-	-	-	5,1%	20,0%
				-	-	-	-	-	1.283,88	5.034,83
14	REVESTIMENTO	5,28%	R\$ 243.863,83	15,0%	20,0%	34,0%	17,4%	0,6%	-	-
				36.579,57	48.772,77	82.913,70	42.432,31	1.463,18	-	-
15	VIDROS	0,63%	R\$ 29.293,49	-	-	-	-	-	-	-
16	PINTURA	2,61%	R\$ 120.535,31	-	-	-	-	-	-	-
17	SEERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,21%	R\$ 9.730,04	-	-	-	-	-	-	-

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Prazo de execução: 24 meses

Empreendimento: Bloco Administrativo - Tobias Barreto/SE

Referência de Preços: SINAPI/ORSE - Sergipe - Setembro 2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>													
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,59%	R\$ 535.433,33	7,5%	6,5%	5,5%	4,5%	4,1%	3,1%	2,6%	2,2%	1,5%	1,0%
				40.157,50	34.803,17	29.448,83	24.094,50	21.952,77	16.598,43	13.921,27	11.779,53	8.031,50	5.354,33
2	MOBILIZAÇÃO	0,08%	R\$ 3.910,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.955,26
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	R\$ 43.987,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FRETE	1,37%	R\$ 63.245,81	8,0%	8,0%	10,0%	10,0%	8,0%	10,0%	4,0%	3,0%	1,8%	-
				5.059,66	5.059,66	6.324,58	6.324,58	5.059,66	6.324,58	2.529,83	1.897,37	1.138,42	-
<b>EDIFICAÇÕES</b>													
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,39%	R\$ 18.190,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUPERESTRUTURA	11,28%	R\$ 520.997,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIA	1,73%	R\$ 80.014,25	-	-	-	-	-	10,0%	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	8.001,43	-	-	-	-
4	COBERTURA	6,25%	R\$ 288.892,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	5,48%	R\$ 253.131,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	8,72%	R\$ 402.791,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9,68%	R\$ 447.144,59	14,0%	10,0%	-	5,0%	4,0%	4,0%	5,0%	-	-	-
				62.600,24	44.714,46	-	22.357,23	17.885,78	17.885,78	22.357,23	-	-	-
8	SPDA	0,58%	R\$ 26.863,81	-	-	-	-	-	15,0%	20,0%	40,0%	15,0%	10,0%
				-	-	-	-	-	4.029,57	5.372,76	10.745,52	4.029,57	2.686,38
9	INSTALAÇÕES LOGICAS/TELEFONICAS	0,99%	R\$ 45.816,27	20,0%	20,0%	10,0%	5,0%	5,0%	1,0%	3,0%	4,0%	-	-
				9.163,25	9.163,25	4.581,63	2.290,81	2.290,81	458,16	1.374,49	1.832,65	-	-
10	CLIMATIZAÇÃO	0,89%	R\$ 40.995,77	20,0%	20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	10,0%	5,0%	-	-
				8.199,15	8.199,15	4.099,58	4.099,58	4.099,58	2.049,79	4.099,58	2.049,79	-	-
11	INST. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1,39%	R\$ 64.425,00	15,0%	15,0%	15,0%	10,0%	10,0%	9,0%	9,5%	4,0%	4,0%	3,5%
				9.663,75	9.663,75	9.663,75	6.442,50	6.442,50	5.798,25	6.120,38	2.577,00	2.577,00	2.254,88
12	INST. IDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS	6,95%	R\$ 321.235,17	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	4,5%	3,0%	1,6%	-
				32.123,52	32.123,52	32.123,52	32.123,52	32.123,52	16.061,76	14.455,58	9.637,06	5.139,76	-
13	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,54%	R\$ 25.174,13	30,0%	20,0%	10,0%	6,9%	-	1,0%	3,0%	4,0%	-	-
				7.552,24	5.034,83	2.517,41	1.737,01	-	251,74	755,22	1.006,97	-	-
14	REVESTIMENTO	5,28%	R\$ 243.863,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	VIDROS	0,63%	R\$ 29.293,49	30,0%	35,0%	20,0%	15,0%	-	-	-	-	-	-
				8.788,05	10.252,72	5.858,70	4.394,02	-	-	-	-	-	-
16	PINTURA	2,61%	R\$ 120.535,31	-	-	10,0%	24,0%	15,0%	12,0%	17,0%	8,0%	9,0%	5,0%
				-	-	12.053,53	28.928,47	18.080,30	14.464,24	20.491,00	9.642,82	10.848,18	6.026,77
17	SEERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,21%	R\$ 9.730,04	30,0%	20,0%	10,0%	15,0%	10,0%	5,0%	3,0%	3,0%	2,0%	2,0%
				2.919,01	1.946,01	973,00	1.459,51	973,00	486,50	291,90	291,90	194,60	194,60













