

IFS- Instituto Federal de Sergipe
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Junho/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CANTEIRO DE OBRAS	14,8	237.317,87	19,58	46.465,57	6,74	16.004,29	10,12	24.006,45	14,33	34.009,13	14,33	34.009,13		
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	56,12	133.315,05	2,81	6.665,75	4,49	10.665,20	6,74	15.997,81	9,55	22.663,56	9,55	22.663,56		
				5,00%		8,00%		12,00%		17,00%		17,00%			
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,67	1.602,55	0,34	801,28										
				50,00%											
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,02	35.661,60	15,02	35.661,60										
				100,00%											
01.04	FRETE	28,19	66.738,67	1,41	3.336,94	2,25	5.339,09	3,37	8.008,64	4,78	11.345,57	4,78	11.345,57		
				5,00%		8,00%		12,00%		17,00%		17,00%			
01.04.001	FRETE: AREIA GROSSA, MEDIA, FINA	25,81	61.112,14	1,29	3.055,61	2,06	4.888,97	3,09	7.333,46	4,38	10.389,06	4,38	10.389,06		
				5,00%		8,00%		12,00%		17,00%		17,00%			
01.04.002	FRETE : BRITA: 01, 02, 03 E 04	2,38	5.626,53	0,12	281,33	0,19	450,12	0,28	675,18	0,40	956,51	0,40	956,51		
				5,00%		8,00%		12,00%		17,00%		17,00%			
02	TERRAPLENAGEM	7,11	113.929,28	3,27	3.730,29	39,18	44.639,13	38,36	43.706,56	19,18	21.853,30				
02.01	SERVIÇOS PRELIMINAR	4,08	4.662,86	3,27	3.730,29	0,81	932,57								
				80,00%		20,00%									
02.02	MOVIMENTO DE TERRA	95,92	109.266,42			38,36	43.706,56	38,36	43.706,56	19,20	21.853,30				
						40,00%		40,00%		20,00%					
03	PAVIMENTAÇÃO	65,44	1.049.332,04							18,97	199.090,46	20,14	211.376,05		
03.01	PAVIMENTAÇÃO	94,86	995.452,32							18,97	199.090,46	18,97	199.090,46		
										20,00%		20,00%			
03.02	DRENAGEM	4,69	49.142,32									1,17	12.285,59		
												25,00%			
03.03	LIMPEZA	0,45	4.737,40												
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,65	202.880,59							20,00	40.576,12	20,00	40.576,12		
04.01	ILUMINAÇÃO	100	202.880,59							20,00	40.576,12	20,00	40.576,12		
										20,00%		20,00%			
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	1.603.459,78	3,13	50.195,86	3,78	60.643,42	4,22	67.713,01	18,43	295.529,01	17,83	285.961,30
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	1.603.459,78	3,13	50.195,86	6,91	110.839,28	11,13	178.552,29	29,56	474.081,30	47,39	760.042,60



IFS- Instituto Federal de Sergipe
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Junho/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	CANTEIRO DE OBRAS	14,8	237.317,87	14,33	34.009,13	12,64	30.008,06	4,21	10.002,69	3,72	8.803,42		
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	56,12	133.315,05	9,55	22.663,56	8,43	19.997,26	2,81	6.665,75	2,19	5.332,60		
				17,00%		15,00%		5,00%		4,00%			
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,67	1.602,55							0,33	801,27		
										50,00%			
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,02	35.661,60										
01.04	FRETE	28,19	66.738,67	4,78	11.345,57	4,22	10.010,80	1,41	3.336,94	1,19	2.669,55		
				17,00%		15,00%		5,00%		4,00%			
01.04.001	FRETE: AREIA GROSSA, MEDIA, FINA	25,81	61.112,14	4,38	10.389,06	3,86	9.166,82	1,29	3.055,61	1,08	2.444,49		
				17,00%		15,00%		5,00%		4,00%			
01.04.002	FRETE : BRITA: 01, 02, 03 E 04	2,38	5.626,53	0,40	956,51	0,36	843,98	0,12	281,33	0,11	225,06		
				17,00%		15,00%		5,00%		4,00%			
02	TERRAPLENAGEM	7,11	113.929,28							0,01			
02.01	SERVIÇOS PRELIMINAR	4,08	4.662,86										
02.02	MOVIMENTO DE TERRA	95,92	109.266,42										
03	PAVIMENTAÇÃO	65,44	1.049.332,04	20,14	211.376,05	20,14	211.376,05	19,91	208.918,94	0,70	7.194,49		
03.01	PAVIMENTAÇÃO	94,86	995.452,32	18,97	199.090,46	18,97	199.090,46	18,98	199.090,48				
				20,00%		20,00%		20,00%					
03.02	DRENAGEM	4,69	49.142,32	1,17	12.285,59	1,17	12.285,59	0,94	9.828,46	0,24	2.457,09		
				25,00%		25,00%		20,00%		5,00%			
03.03	LIMPEZA	0,45	4.737,40							0,45	4.737,40		
										100,00%			
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,65	202.880,59	20,00	40.576,12	20,00	40.576,12	20,00	40.576,11				
04.01	ILUMINAÇÃO	100	202.880,59	20,00	40.576,12	20,00	40.576,12	20,00	40.576,11				
				20,00%		20,00%		20,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.603.459,78	17,83	285.961,30	17,58	281.960,23	16,18	259.497,74	1,02	15.997,91		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.603.459,78	65,22	1.046.003,90	82,80	1.327.964,13	98,98	1.587.461,87	100,00	1.603.459,78		