

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Julho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DE OBRA	6,58	696.087,63	6,46	44.967,27	5,12	35.639,69	5,12	35.639,69	4,34	30.210,21	4,34	30.210,21
02	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FECHAMENTO LATERAL DA SEDE DO IFS	4,76	504.015,39										
03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA	67,22	7.113.753,53	5,58	397.059,46	5,58	397.059,46	5,58	397.059,46	5,58	397.059,46	5,58	397.059,60
04	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO AUDITÓRIO	13,1	1.386.051,02	17,89	247.915,29	7,66	106.110,97	7,66	106.110,87	1,67	23.204,30	1,67	23.203,90
05	SUBESTAÇÃO COMPLEMENTAR - ALIMENTAÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS	8	846.273,77										
06	GUARITA 03	0,35	37.135,54										
TOTAL SIMPLES ==>				100,00	10.583.316,88	6,52	689.942,02	5,09	538.810,12	5,09	538.810,02	4,26	450.473,97
TOTAL ACUMULADO ==>				100,00	10.583.316,88	40,92	4.330.276,10	46,01	4.869.086,22	51,10	5.407.896,24	55,36	5.858.370,21