

IFS- Instituto Federal de Sergipe

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Abril/2014-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,19	92.926,18	21,50	19.977,82	17,37	16.138,04	17,37	16.138,04	17,72	16.465,22	17,37	16.138,04
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66,28	61.558,60	6,62	6.155,86	13,25	12.311,72	13,25	12.311,72	13,25	12.311,72	13,25	12.311,72
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,7	654,37	0,35	327,19					0,35	327,18		
				50,00%						50,00%			
01.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	12,43	11.581,61	12,43	11.581,61								
				100,00%									
01.04	ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,59	19.131,60	2,06	1.913,16	4,12	3.826,32	4,12	3.826,32	4,12	3.826,32	4,12	3.826,32
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
02	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	85,81	562.122,51	11,29	63.472,97	7,20	40.446,40	14,78	83.106,03	27,00	151.771,44	31,70	178.200,83
02.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,62	31.514,78	5,62	31.514,78								
				100,00%									
02.02	COBERTURA	15,12	84.850,97	4,53	25.455,29	6,04	33.940,38	4,55	25.455,30				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.001	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA E COMPLEMENTO DE BEIRAL	10,89	61.127,27	3,26	18.338,17	4,35	24.450,90	3,28	18.338,20				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.001.001	Treliças peças a substituir	4,16	23.335,45	1,25	7.000,63	1,66	9.334,17	1,25	7.000,65				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.001.002	Treliças Complemento de beiral (10 unidades)	0,09	503,22	0,03	150,97	0,04	201,29	0,02	150,96				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.001.003	Treliças a recuperar (08 und)	1,35	7.572,79	0,40	2.271,83	0,54	3.029,11	0,41	2.271,85				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.001.004	Treliças a substituir (17 und)	5,29	29.715,81	1,59	8.914,74	2,11	11.886,33	1,59	8.914,74				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.002	INSTALAÇÃO DE LANTERNIM	3,37	18.914,02	1,01	5.674,21	1,35	7.565,61	1,01	5.674,20				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.002.001	Treliças de Apoio (08 und) e Terças do Lanternim (03 und)	3,37	18.914,02	1,01	5.674,21	1,35	7.565,61	1,01	5.674,20				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.02.003	DIVERSOS	0,86	4.809,68	0,26	1.442,91	0,34	1.923,87	0,26	1.442,90				
				30,00%		40,00%		30,00%					
02.03	ELEVAÇÕES	1,26	7.085,03	1,01	5.668,03	0,25	1.417,00						
				80,00%		20,00%							

IFS- Instituto Federal de Sergipe

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Abril/2014-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.04	REVESTIMENTO	6,08	34.192,87			0,61	3.419,29	1,22	6.838,58	2,43	13.677,16	1,82	10.257,84
							10,00%		20,00%		40,00%		30,00%
02.05	ESQUADRIAS	2,96	16.646,05							1,48	8.323,03	1,18	6.658,41
											50,00%		40,00%
02.06	PAVIMENTAÇÃO	37,12	208.701,73					7,43	41.740,34	14,85	83.480,69	11,14	62.610,52
									20,00%		40,00%		30,00%
02.07	ELÉTRICA	2,97	16.697,32	0,15	834,87	0,30	1.669,73	0,74	4.174,34	0,74	4.174,34	0,74	4.174,34
					5,00%		10,00%		25,00%		25,00%		25,00%
02.08	PINTURA	6,75	37.966,89							0,68	3.796,67	3,38	18.983,46
											10,00%		50,00%
02.08.006	Paredes Externas	3,61	20.297,62							0,36	2.029,76	1,81	10.148,81
											10,00%		50,00%
02.08.007	Paredes Internas	1,49	8.357,97							0,15	835,79	0,74	4.178,99
											10,00%		50,00%
02.09	FACHADA	20,4	114.672,03							6,12	34.401,62	13,26	74.536,82
											30,00%		65,00%
02.10	MARQUISE	1,72	9.794,84					0,87	4.897,47	0,70	3.917,93	0,15	979,44
									50,00%		40,00%		10,00%
02.10.001	FUNDAÇÃO	0,29	1.610,23					0,14	805,13	0,11	644,09	0,04	161,01
									50,00%		40,00%		10,00%
02.10.002	ESTRUTURAS	0,54	3.112,30					0,28	1.556,16	0,22	1.244,92	0,04	311,22
									50,00%		40,00%		10,00%
02.10.003	ELEVAÇÕES	0,09	510,49					0,05	255,25	0,04	204,20		51,04
									50,00%		40,00%		10,00%
02.10.004	REVESTIMENTO	0,55	3.097,98					0,28	1.549,00	0,22	1.239,18	0,05	309,80
									50,00%		40,00%		10,00%
02.10.005	PINTURA	0,09	532,59					0,05	266,30	0,04	213,04		53,25
									50,00%		40,00%		10,00%
02.10.006	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,16	931,25					0,08	465,63	0,07	372,50	0,01	93,12
									50,00%		40,00%		10,00%
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	655.048,69	12,74	83.450,79	8,64	56.584,44	15,15	99.244,07	25,68	168.236,66	29,67	194.338,87
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	655.048,69	12,74	83.450,79	21,38	140.035,23	36,53	239.279,30	62,21	407.515,96	91,88	601.854,83



IFS- Instituto Federal de Sergipe

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Abril/2014-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,19	92.926,18	8,67	8.069,02								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66,28	61.558,60	6,66	6.155,86								
				10,00%									
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,7	654,37										
01.03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	12,43	11.581,61										
01.04	ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,59	19.131,60	2,05	1.913,16								
				10,00%									
02	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	85,81	562.122,51	8,03	45.124,84								
02.01	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,62	31.514,78										
02.02	COBERTURA	15,12	84.850,97										
02.02.001	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA E COMPLEMENTO DE BEIRAL	10,89	61.127,27										
02.02.001.001	Treliças peças a substituir	4,16	23.335,45										
02.02.001.002	Treliças Complemento de beiral (10 unidades)	0,09	503,22										
02.02.001.003	Treliças a recuperar (08 und)	1,35	7.572,79										
02.02.001.004	Treliças a substituir (17 und)	5,29	29.715,81										
02.02.002	INSTALAÇÃO DE LANTERNIM	3,37	18.914,02										
02.02.002.001	Treliças de Apoio (08 und) e Terças do Lanternim (03 und)	3,37	18.914,02										
02.02.003	DIVERSOS	0,86	4.809,68										
02.03	ELEVAÇÕES	1,26	7.085,03										



IFS- Instituto Federal de Sergipe

Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Abril/2014-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
02.04	REVESTIMENTO	6,08	34.192,87										
02.05	ESQUADRIAS	2,96	16.646,05	0,30	1.664,61								
				10,00%									
02.06	PAVIMENTAÇÃO	37,12	208.701,73	3,70	20.870,18								
				10,00%									
02.07	ELÉTRICA	2,97	16.697,32	0,30	1.669,70								
				10,00%									
02.08	PINTURA	6,75	37.966,89	2,69	15.186,76								
				40,00%									
02.08.006	Paredes Externas	3,61	20.297,62	1,44	8.119,05								
				40,00%									
02.08.007	Paredes Internas	1,49	8.357,97	0,60	3.343,19								
				40,00%									
02.09	FACHADA	20,4	114.672,03	1,02	5.733,59								
				5,00%									
02.10	MARQUISE	1,72	9.794,84										
02.10.001	FUNDAÇÃO	0,29	1.610,23										
02.10.002	ESTRUTURAS	0,54	3.112,30										
02.10.003	ELEVAÇÕES	0,09	510,49										
02.10.004	REVESTIMENTO	0,55	3.097,98										
02.10.005	PINTURA	0,09	532,59										
02.10.006	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,16	931,25										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	655.048,69	8,12	53.193,86								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	655.048,69	100,00	655.048,69								