



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ITABAIANA
 AV. PADRE AIRTON GONÇALVES LIMA, 1140, SÃO CRISTÓVÃO - ITABAIANA/SE

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO CAMPUS ITABAIANA

REF. Novembro/2019

BDI : 23,54%

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,89%	76.910,14	13.054,09	12.765,08	12.765,08	12.765,08	12.765,08	12.795,73
				16,97%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,64%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,13%	57.431,36	57.431,36					
				100,00%					
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,93%	20.695,06	10.347,53	10.347,53				
				50,00%	50,00%				
04	FUNDAÇÕES	5,45%	38.530,57	19.265,32	19.265,25				
				50,00%	50,00%				
05	SUPERESTRUTURA	6,83%	48.251,57		16.888,05	16.888,05	14.475,47		
					35,00%	35,00%	30,00%		
06	ELEVAÇÃO	1,46%	10.327,10			3.098,13	5.163,55	2.065,42	
						30,00%	50,00%	20,00%	
07	COBERTURA	31,88%	225.269,39			202.742,45	22.526,94		
						90,00%	10,00%		
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,12%	7.939,88		7.939,88				
					100,00%				
09	REVESTIMENTO	0,78%	5.531,54				2.765,77	2.765,77	
							50,00%	50,00%	
10	PAVIMENTAÇÃO	14,79%	104.509,90			10.451,00	52.254,97	41.803,93	
						10,00%	50,00%	40,00%	
11	PINTURA	1,95%	13.799,22					8.279,53	5.519,69
								60,00%	40,00%
12	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,19%	1.371,87					1.371,87	
								100,00%	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,10%	710,96						710,96
									100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	2,95%	20.828,58				10.414,29	10.414,29	
							50,00%	50,00%	
15	SPDA	1,02%	7.214,36					7.214,36	
								100,00%	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,22%	65.115,38				24.960,17	25.190,61	14.964,60
							38,33%	38,69%	22,98%
17	SERVIÇOS FINAIS	0,30%	2.131,16						2.131,16
									100,00%
TOTAL PARCIAL			706.568,05	100.098,30	67.205,79	245.944,71	145.326,24	111.870,86	36.122,15
TOTAL ACUMULADO				100.098,30	167.304,09	413.248,80	558.575,04	670.445,90	706.568,05
			%	14,17%	23,68%	58,49%	79,05%	94,89%	100,00%