

CONTROLE DE TED's									 INSTITUTO FEDERAL Sergipe	
Base dos dias Prestação de Contas pós Vigência									Base dos dias até Vigência	
ROXO180									AZUL120	
VERMELHO120									OURO90	
LARANJA45									VERMELHO45	
		Soma Estimativa:		R\$ 38.115.644,97		Atualização: out/22		sexta-feira, 7 de outubro de 2022		
Nº TED	Processo n.º	Descrição	Dt. Recebimento do orçamento	Valor recebido	Vigência da TED	Prazo vigência da TED + 45 dias para pestração de contas	Data que foi enviada a 1ª prestação de contas	Situação	Prazo vigência da TED	Dias pós vigência
3379	23060.003039/2015-64	Obra de construção da 1ª etapa do IFS/Campus de Poço Redondo-SE.	11/05/2016	R\$ 962.199,91	11/05/2021	Concluído	12/08/2021	Termo Finalizado		
			18/10/2016	R\$ 500.000,00						
			18/09/2017	R\$ 1.000.000,00						
			23/11/2017	R\$ 4.128.210,44						
3656	23060.002180/2018-92	Conclusão da construção da 1º etapa do Campus Propriá	10/07/2018	R\$ 1.672.406,23	30/04/2022	Concluído	30/04/2022	Termo em Execução		160
			06/12/2018	R\$ 1.361.394,04						
			31/12/2019	R\$ 1.100.000,00						
			10/07/2020	R\$ 1.500.000,00						
			26/07/2021	R\$ 1.420.251,03						
3659	23060.003173/2015-65	Construção da 1ª etapa do Campus Tobias Barreto	2016 e 2017	R\$ 4.006.151,87	29/07/2019	Concluído	27/09/2019	Comprovado no SIAFI.		
3660	23060.001105/2016-42	2º Termo Aditivo - Construção do campus do IFS Nossa Senhora da Glória	12/09/2016	R\$ 990.000,00	01/08/2021	Concluído	13/09/2021	Comprovado no SIAFI		
			22/11/2017	R\$ 2.819.146,56						
			10/07/2018	R\$ 2.626.022,85						
			07/12/2018	R\$ 611.482,37						
			08/11/2019	R\$ 597.781,09						
3666	23060.000160/2016-15	Construção alojamentos, Posto Médico e Guarita do Campus São Cristóvão	2016 e 2017	R\$ 6.696.524,94	30/09/2019	Concluído	20/11/2019	Relatório de cumprimento do objeto em análise pela Coordenação		
3668	23060.001054/2018-11	Pavimentação do Campus São Cristóvão	2016	R\$ 887.527,38	30/09/2019		19/06/2020	Relatório de cumprimento do objeto em análise pela Coordenação		
9287	23060.000727/2020-30	Desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Covid-19	08/05/2020	R\$ 240.000,00	30/06/2020		20/08/2020	Relatório de cumprimento do objeto em análise pela Coordenação		
9441	23060.001040/2020-11	Edital 01/2020/CONIF - projetos aprovados IFS	22/06/2020	R\$ 499.990,00	30/12/2020		09/03/2021	Relatório de cumprimento do objeto em análise pela Coordenação		
9531	23060.001336/2020-32	Aquisição de Equipamentos para Ações à Distância	14/07/2020	R\$ 1.537.500,00	31/12/2020		30/03/2021	Comprovado no SIAFI.		
9700		Infraestrutura docente e Equipamentos para Produção de Aulas	Não recebido	R\$ -	31/12/2020	Concluído	-	Termo em análise pela Coordenação		
9832		Espaços de Inovação - Ampliação por Container	Não recebido	R\$ -	31/10/2021	Concluído	-	Termo em análise pela Coordenação		341
9935	Diversos	Implantação de laboratórios IF Maker - Edital 35/2020	01/12/2020	R\$ 82.800,00	30/06/2022	Concluído	01/08/2022	Relatório de cumprimento do objeto em análise pela Coordenação		99
				R\$ 335.884,85						
10417	23060.001761/2019-98	Elaboração de projeto de PPCIP - Campi Aracaju, S. Cristovão e Lagarto	20/08/2021	R\$ 249.570,00	03/09/2023	376		Termo em Execução	331	
10679	23060.001985/2021-14	Oferta de vagas em curso de qualificação profissional – Energif	19/11/2021	R\$ 64.000,00	31/12/2022	130		Termo em Execução	85	
8802	23060.002650/2019-07	Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica	26/11/2019	R\$ 1.167.443,84	13/03/2023	202		Termo em Execução	157	
11645		Oferta de Cursos EJA/Fic int. ao ensino técnico e Form. continuada			31/12/2025	1226		Aguardando Recursos	1181	
11636						Sem informações no SIMEC		Aguardando Recursos		
11269		sistema de acessibilidade - Campus Lagarto	20/09/2022	R\$ 107.739,98	16/05/2023	266		Termo em, Execução	221	
11268		sistema de acessibilidade - Campus São Cristóvão	20/09/2022	R\$ 166.216,36	16/05/2023	266		Termo em, Execução	221	
11267		sistema de acessibilidade - Campus Aracaju	20/09/2022	R\$ 188.513,48	16/05/2023	266		Termo em, Execução	221	
11132		sistemas PPCIP e SPDA do Campus Estância (ID)	28/09/2022		16/05/2023	266		Aguardando Recursos	221	
11131		Instalações do Campus Lagarto	20/09/2022	R\$ 596.887,75	16/05/2023	266		Termo em, Execução	221	
11130		Reforço estrutural e revitalização Didática II - Campus São Cristóvão	03/10/2022		21/09/2023	394		Aguardando Recursos	349	
10710		Oferta de vagas em curso de qualificação profissional – Energif	03/10/2022		21/09/2023	394		Aguardando Recursos	349	