CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: Instituto Federal de Sergipe				Prazo de execução: 630 dias		Area Construída: 4176,35m²					Prazo de execução: 630 dias			Area Construída: 4176,35m²				Prazo de execução: 630 dias			Area Construída: 4176,35m²		
Empreendimento: Didática, Campus São Cristóvão				Preço por m²:	R$ 1.428,42	Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro 2013					Preço por m²:	R$ 1.428,42	Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro 2013					Preço por m²:	R$ 1.428,42	Referência de Preços: SINAPI / ORSE - Sergipe - Janeiro 2013			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21
INFRAESTRUTURA																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,04%	R$ 25.702,23	100,0%																				
				25.702,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	62,10%	R$ 226.705,05	40,0%	60,0%																			
				90.682,02	136.023,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	30,86%	R$ 112.666,56			50,0%	50,0%																	
				-	-	56.333,28	56.333,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	**R$ 365.073,84**	116.384,25	136.023,03	56.333,28	56.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSO ACUMULADO				116.384,25	252.407,28	308.740,56	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84	365.073,84
% MENSAL				31,88%	37,26%	15,43%	15,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% MENSAL ACUMULADA				31,88%	69,14%	84,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
EDIFICAÇÕES																								
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,45%	R$ 123.859,19			100,0%																		
				-	-	123.859,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÃO	0,41%	R$ 20.824,59			30,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%														
				-	-	6.247,38	4.164,92	4.164,92	4.164,92	2.082,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA	30,06%	R$ 1.517.809,66				15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	14,5%	14,0%	11,0%	0,5%										
				-	-	-	227.671,45	227.671,45	227.671,45	227.671,45	220.082,40	212.493,35	166.959,06	7.589,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,28%	R$ 14.020,50					20,0%	20,0%	10,0%	20,0%			10,0%					20,0%					
				-	-	-	-	2.804,10	2.804,10	1.402,05	2.804,10	-	-	1.402,05	-	-	-	-	2.804,10	-	-	-	-	-
8	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	3,28%	R$ 165.718,37							5,0%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%									
				-	-	-	-	-	-	8.285,92	24.857,76	33.143,67	33.143,67	33.143,67	33.143,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	COBERTURA E PROTEÇÕES	6,79%	R$ 343.112,93											10,0%	30,0%	30,0%	30,0%							
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.311,29	102.933,88	102.933,88	102.933,88	-	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTOS	5,37%	R$ 270.929,41												25,0%	25,0%	25,0%	25,0%						
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.732,35	67.732,35	67.732,35	67.732,35	-	-	-	-	-	-
11	ESQUADRIAS	9,92%	R$ 500.957,39															25,0%	25,0%	25,0%	25,0%			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.239,35	125.239,35	125.239,35	125.239,35	-	-	-
12	PAVIMENTAÇÃO	9,06%	R$ 457.413,36															30,0%	30,0%	30,0%	10,0%			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.224,01	137.224,01	137.224,01	45.741,34	-	-	-
13	PINTURAS	3,17%	R$ 160.243,45																		100,0%			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.243,45	-	-	-
14	VIDROS	1,55%	R$ 78.097,51																20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.619,50	15.619,50	15.619,50	15.619,50	15.619,50	-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	8,34%	R$ 420.922,55																		33,3%	33,3%	33,4%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.167,21	140.167,21	140.588,13	-
16	INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO	2,11%	R$ 106.601,15								10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%				
				-	-	-	-	-	-	-	10.660,12	10.660,12	10.660,12	10.660,12	10.660,12	10.660,12	10.660,12	10.660,12	10.660,12	10.660,12	-	-	-	-
17	GÁS	0,67%	R$ 33.605,05								15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	10,0%							
				-	-	-	-	-	-	-	5.040,76	5.040,76	5.040,76	5.040,76	5.040,76	5.040,76	3.360,51	-	-	-	-	-	-	-
18	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	1,95%	R$ 98.481,81									20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								
				-	-	-	-	-	-	-	-	19.696,36	19.696,36	19.696,36	19.696,36	19.696,36	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,37%	R$ 220.757,38									10,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%						
				-	-	-	-	-	-	-	-	22.075,74	33.113,61	33.113,61	33.113,61	33.113,61	33.113,61	33.113,61	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,51%	R$ 25.708,89														25,0%	25,0%	25,0%	25,0%				
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.427,22	6.427,22	6.427,22	6.427,22	-	-	-	-
21	CFTV	1,62%	R$ 81.557,55																	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.467,27	24.467,27	24.467,27	8.155,76	-
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,31%	R$ 66.145,89																					100,0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.145,89
23	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	6,79%	R$ 343.036,80	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
				16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.465,77	16.122,73	16.122,73	16.122,73	16.122,73	16.122,73	16.122,73	16.122,73	16.122,73
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	**R$ 5.049.803,44**	16.465,77	16.465,77	146.572,33	248.302,13	251.106,23	251.106,23	255.907,64	279.910,90	319.575,77	285.079,35	161.422,67	288.786,51	255.642,84	240.350,41	396.519,38	314.097,02	335.760,19	527.600,84	196.376,71	180.486,12	82.268,62
DESEMBOLSO ACUMULADO				16.465,77	32.931,53	179.503,87	427.806,00	678.912,23	930.018,47	1.185.926,11	1.465.837,01	1.785.412,77	2.070.492,12	2.231.914,79	2.520.701,30	2.776.344,14	3.016.694,56	3.413.213,94	3.727.310,96	4.063.071,15	4.590.671,99	4.787.048,70	4.967.534,82	5.049.803,44
% MENSAL				0,33%	0,33%	2,90%	4,92%	4,97%	4,97%	5,07%	5,54%	6,33%	5,65%	3,20%	5,72%	5,06%	4,76%	7,85%	6,22%	6,65%	10,45%	3,89%	3,57%	1,63%
% MENSAL ACUMULADA				0,33%	0,65%	3,55%	8,47%	13,44%	18,42%	23,48%	29,03%	35,36%	41,00%	44,20%	49,92%	54,98%	59,74%	67,59%	73,81%	80,46%	90,91%	94,80%	98,37%	100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS																								
24	FORROS	2,39%	R$ 9.333,86														50,0%	50,0%						
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.666,93	4.666,93	-	-	-	-	-	-
25	VIDROS	16,00%	R$ 62.558,49																	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.639,62	15.639,62	15.639,62	15.639,62	-
26	CLIMATIZAÇÃO	75,83%	R$ 296.574,28													25,0%	25,0%	25,0%	25,0%					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.143,57	74.143,57	74.143,57	74.143,57	-	-	-	-	-
27	LOUÇAS E METAIS	0,57%	R$ 2.229,20																					100,0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.229,20
28	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	4,02%	R$ 15.712,50														50,0%	50,0%						
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.856,25	7.856,25	-	-	-	-	-	-
29	COMBATE A INCÊNDIO	1,20%	R$ 4.681,76																	80,0%	20,0%			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.745,41	936,35	-	-	-
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	**R$ 391.090,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.143,57	86.666,75	86.666,75	74.143,57	19.385,03	16.575,97	15.639,62	15.639,62	2.229,20
DESEMBOLSO ACUMULADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.143,57	160.810,32	247.477,07	321.620,64	341.005,67	357.581,65	373.221,27	388.860,89	391.090,09
% MENSAL				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,96%	22,16%	22,16%	18,96%	4,96%	4,24%	4,00%	4,00%	0,57%
% MENSAL ACUMULADA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,96%	41,12%	63,28%	82,24%	87,19%	91,43%	95,43%	99,43%	100,00%
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO																								
30	TANQUES SÉPTICOS 5,60X5,80Xh=2,45	23,38%	R$ 37.320,54														50,0%	50,0%						
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.660,27	18.660,27	-	-	-	-	-	-
31	FILTRO ANAERÓBIO 3,80X7,80Xh=2,70	37,03%	R$ 59.115,01																	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.778,75	14.778,75	14.778,75	14.778,75	-
32	INTERLIGAÇÃO ENTRE FILTRO E WETLAND	0,65%	R$ 1.044,26													25,0%	25,0%	25,0%	25,0%					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,07	261,07	261,07	261,07	-	-	-	-	-
33	WETLAND	38,93%	R$ 62.141,04														50,0%	50,0%						
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.070,52	31.070,52	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	**R$ 159.620,85**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	49.991,86	49.991,86	261,07	14.778,75	14.778,75	14.778,75	14.778,75	0,00
DESEMBOLSO ACUMULADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	50.252,92	100.244,78	100.505,84	115.284,59	130.063,35	144.842,10	159.620,85	159.620,85
% MENSAL				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	31,32%	31,32%	0,16%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00%
% MENSAL ACUMULADA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	31,48%	62,80%	62,97%	72,22%	81,48%	90,74%	100,00%	100,00%
TOTAL GERAL DA OBRA																								
TOTAL DESEMBOLSO GERAL MENSAL			**R$ 5.965.588,22**	132.850,02	152.488,80	202.905,61	304.635,41	251.106,23	251.106,23	255.907,64	279.910,90	319.575,77	285.079,35	161.422,67	288.786,51	330.047,48	377.009,02	533.177,99	388.501,66	369.923,97	558.955,57	226.795,08	210.904,49	84.497,82
DESEMBOLSO GERAL ACUMULADO				132.850,02	285.338,81	488.244,43	792.879,84	1.043.986,07	1.295.092,31	1.550.999,95	1.830.910,85	2.150.486,61	2.435.565,96	2.596.988,63	2.885.775,14	3.215.822,62	3.592.831,64	4.126.009,62	4.514.511,28	4.884.435,26	5.443.390,82	5.670.185,90	5.881.090,40	5.965.588,22
% MENSAL				2,23%	2,56%	3,40%	5,11%	4,21%	4,21%	4,29%	4,69%	5,36%	4,78%	2,71%	4,84%	5,53%	6,32%	8,94%	6,51%	6,20%	9,37%	3,80%	3,54%	1,42%
% MENSAL ACUMULADA				2,23%	4,78%	8,18%	13,29%	17,50%	21,71%	26,00%	30,69%	36,05%	40,83%	43,53%	48,37%	53,91%	60,23%	69,16%	75,68%	81,88%	91,25%	95,05%	98,58%	100,00%